BRUHATH BANGALORE MAHANAGARA PALIKE

FORMATE -01

EXTENSION OF THE TENDER PERIOD PROPOSAL FOR THE CONTRACT WORK WHICH DID NOT COMPLETED WITH IN DUE DATE

Sl	DESCRIPTION	DETAILS
1	Name of the work	Drilling of Borewell Providing pipeline and other water facility works at Ward No 13 Mallasandra, Shettyhalli sub Division
2	Estimated cost and Technical Sanction NO and Date	Rs.35.00 Lakhs, T.S No.55/20-21, 17.07.2020
3	Amount of Tender	~~454846.00~~
4	Job Code No	013-20-000065
5	Name & Address of the contractor	M/s Inchara Constructions
6	Aggrement No & Date	EE/DD/AGR/176 /20-21, Dt.03.02.2021
7	No. & Date Under which the woirk order has been issued	EE/DD/WO/ 176 /20-21, Dt.03.02.2021
8	Time limit Originally fixed for completion of time	90 Days
	Date of application of contractor requesting for extension	02.05.2021
0	Date of receipt of application in Sub Division	02.05.2021
	Weather time extended	-
	Due date of Starting the work	-
	Due date of completion of the work	02.05.2021
	Actul Date of completion of the work	14.06.2021
	Progress achieved during first extension	-
	Time extension period applied for	-
	No of Days	43
	Time Extension Recommended	Yes

Sl	DESCRIPTION	DETAILS
19	Whether original application of contractor enclosed	–
20	The balance work to be executed	–
21	Approximate time required for completion on the work	–
22	Work charge establishment expenditure incurred after expirey of the due date of completion	–
23	Wether notice as per clause (2) of aggreement if so, No	–
24	Weather Reply received action taken on the contractor	–
25	Rate of Fine recommended by Asst.Executive Engineer	Recommanded Without Penalty
26	Remarks of Executive Engineer	Time Extension is approved subject to fine of ½ % 20/dys

ASSISTANT ENGINEER

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bengaluru-73.

EXECUTIVE ENGINEER
Dasarahalli Division

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Shettyhalli SUB DIVISION

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/S Inchara Constructions ರವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ಒಂದನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್‌ನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

1	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	Drilling of Borewell Providing pipeline and other water facility works at Ward No 13 Mallasandra, Shettyhalli sub Division
2	ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್	013-20-000065
3	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	35.00 ಲಕ್ಷಗಳು
4	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	2954682.00
5	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	M/s Inchara Constructions
6	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ದಿನಾಂಕ	03.02.2021
7	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	03.02.2021
8	ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	02.05.2021
9	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	14.06.2021
10	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬದ ವಿವರ	ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಸಂಬಂಧ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
11	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲು ನಮೂದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	14.06.2021
12	ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ನಂ. ಮತ್ತು ಪುಟಸಂಖ್ಯೆ	4876/ 487548-552
13	ಕಾಮಗಾರಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿವರ	ಶ್ರೀ.ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ಸ.ಅ
14	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಮೊತ್ತ	ರೂ.3309243.90
15	ಕಾಮಗಾರಿ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರ್)	ರೂ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನಂತೆ ದಿ.03.02.2021 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಿ.02.05.2021 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿ.03.02.2021 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 14.06.2021 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನ ಕಾಲಾವಧಿಯ ನಂತರ ದಿ. 03.05.2021 ರಿಂದ 14.06.2021 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 43 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಳಂಬಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಸಂಬಂಧ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯದ ಕಾರಣ ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸದೇ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.13

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವಿ

EXECUTIVE ENGINEER
Dasanapura Palike